

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2.60*6.30)	m ² m ²	 16.380	 16.380
				RAZEM	16.380
2	KNR-W 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach (6.30*2.80*2)+(2.63*2.80*2)-4	m ² m ²	 46.008	 46.008
				RAZEM	46.008
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 46	m ² m ²	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 46	m ² m ²	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
5	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 46	m ² m ²	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
7	KNR-W 4-11 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV (1.50*0.60*1)	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
8	KNR-W 4-01 0301-02	Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie izolacja z papy IKOPALI SBS 5.2 mm (1.50*0.60*1)	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
9	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 46	m ² m ²	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
10	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 46	m ² m ²	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
11	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym UZUPEŁNIENIE POSADZKI (1.50*0.10*0.60)	m ³ m ³	 0.090	 0.090
				RAZEM	0.090
12	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III ODKOPANIE ŚCIANY OD ZEWNĄTRZ (6*0.50*1.30)	m ³ m ³	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
13	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi na odległość 24 km (grunt kat. I-II) (6*0.50*0.60)+3.90	m ³ m ³	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
14	NNRNKB 202 0220-01	(z.II) Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0.6 m (6*0.30*0.60)	m ³ m ³	 1.080	 1.080
				RAZEM	1.080
15	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej ŚCIANA OPOROWA POMIĘDZY KLĄBEM A ŚCIANĄ BUDYNKU (6*0.24*0.50)	m ³ m ³	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720
16	KNR-W 4-01 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² ŚCIANA OPOROWA I ŚCIANA RIIDYWKII 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-14 1213-01	Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z ładu o głębokości do 25 cm OTWÓR ODWADNIAJĄCY PRZY ŚCIANIE 1	otw.		
			otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek Z PANELI PODŁOGOWYCH (2.63*6.30)	m ²		
			m ²	16.569	
				RAZEM	16.569
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (2.63*6.30)	m ²		
			m ²	16.569	
				RAZEM	16.569
20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFIT (2.63*6.30)	m ²		
			m ²	16.569	
				RAZEM	16.569
21	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.63*6.30)	m ²		
			m ²	16.569	
				RAZEM	16.569