

Wpł.
dnia 21-04-2021

L.dz. 252 podpis P

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKOJ PANELE WYMIANA			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(3.6*5.80)	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
2	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0614-05	(3.60*1.30*2)+(5.80*1.30*2)	m ²	24.440	
				RAZEM	24.440
3	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny na suficie	m ²		
d.1	0614-05	analogia	m ²	20.880	
		20.88		RAZEM	20.880
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod gładzie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR-W 4-01	Przezieranie i tynkowanie tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i na suficie	m ²		
d.1	0713-01	(25+20)	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	202 2012-04	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
7	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m ²		
d.1	202 1136-01	(3.6*5.80)	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie zdemontowanych paneli i ich utylizacja samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0109-11	(3.6*5.80*0.015)	m ³	0.313	
				RAZEM	0.313
2		WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO DO ŁAZIENKI Z POKOJU			
9	KNR W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0346-05	WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO Z POKOJU DO WYDZIELO- NEJ ŁAZIENKI (0.90*2.20)	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
10	KNR AT-44	Nadproża KONBET typu "L"	m bel- ki		
d.2	0301-01	1.20*2	m bel- ki	2.400	
				RAZEM	2.400
11	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł DOLICZYĆ OSCIEŻA	m ²		
d.2	0320-02	(0.80*2.08)	m ²	1.664	
				RAZEM	1.664
12	KNR-W 4-01	ZAMONTOWANIE i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych -doliczyć skrzydło	szt.		
d.2	0903-01	(0.80*2.08)	szt.	1.664	
				RAZEM	1.664
13	KNR-W 4-01	Założenie klamek z sztyldami	szt.		
d.2	0921-16	analogia	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	TZKNBK	Tynk cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów, wnękach o szer.do 15 cm	m ²		
d.2	VIII 02-28	(0.15*5.20)	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
15	KNR 0-17	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2609-08	(2*5.20)	m	10.400	
				RAZEM	10.400
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
16	KNR 5-08	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm ³	szt.		
d.3	0805-02	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 5-08	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe)	m		
d.3	0209-01	układany w tynku	m	80.000	
		80		RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5-08 d.3 0808-04	Oznaczenie przewodu 20	szt.	RAZEM	80.000
			szt.	20.000	
19	KNR 4-03 d.3 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 3	szt.	RAZEM	20.000
			szt.	3.000	
20	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 45	m	RAZEM	3.000
			m	45.000	
21	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 45	m	RAZEM	45.000
			m	45.000	
22	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 20	szt.	RAZEM	45.000
			szt.	20.000	
23	KNR 5-08 d.3 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm 12	szt.	RAZEM	20.000
			szt.	12.000	
24	KNR 5-08 d.3 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie 12	szt.	RAZEM	12.000
			szt.	12.000	
25	KNR 5-08 d.3 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 50	szt.	RAZEM	12.000
			szt.	50.000	
26	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 14	szt.	RAZEM	50.000
			szt.	14.000	
27	KNR 5-08 d.3 0311-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem 3	szt.	RAZEM	14.000
			szt.	3.000	
28	KNR 5-08 d.3 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych LED 4	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	4.000	
29	KNR 5-08 d.3 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 5	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	5.000	
30	KNR 5-08 d.3 0807-01	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr. do 10 mm 5	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	5.000	
31	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar	RAZEM	5.000
			pomiar	1.000	
4		ŁAZIENKA Z WC I KABINA		RAZEM	1.000
32	KNR 0-35 d.4 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
33	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1.50*0.40*0.15)	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	0.090	
34	KNR 4-01 d.4 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm DLA RURY KANALIZACYJNEJ Ø.30*U.32	m ²	RAZEM	0.090
			m ²	0.096	
35	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	RAZEM	0.096

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	podaj.	2.000	
36	KNR 4-01 d.4 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego (1.60*0.30*0.30)	m ³	RAZEM	2.000
			m ³	0.144	
37	ZKNR C-1 d.4 0301-01 ANALOGIA	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. SKUCIE TERAKOTY	m ²	RAZEM	0.144
		10.40	m ²	10.400	
38	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	RAZEM	10.400
		10.40	m ²	10.400	
39	NNRNKB d.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	RAZEM	10.400
		10.40	m ²	10.400	
40	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (8.8+1.60)	m ²	RAZEM	10.400
			m ²	10.400	
41	NNRNKB d.4 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	RAZEM	10.400
			m ²	9.000	
42	NNRNKB d.4 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 SCIANKA POMIĘDZY ŁAZIENKĄ A KUCHNIĄ (2.29*2.50)	m ²	RAZEM	9.000
			m ²	5.725	
43	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	RAZEM	5.725
		1	kpl.	1.000	
44	KNR-W 2-15 d.4 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	1.000
			m	16.000	
5		CENTRALNE OGRZEWANIE		RAZEM	16.000
45	TZKBNB d.5 XVIII I A 130	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności do V 80 Intelitroniczny	itpi.		
		1	kpl.	1.000	
46	Kalkulacja d.5 wg wyceny producenta	Grzejniki stalowe jednopłytkowe na podczerień z termostatem z montażem- Pokój plus przedpokój 1680 W 2 razy panel grzewczy 2 razy panel grzewczy 750 W , Kuchnia 660 W 1 szt plus 750 W 1 szt	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	5.000	
6		INSTALACJA WOD KAN		RAZEM	5.000
47	KNR-W 2-15 d.6 0117-01	Dodatki za podjęcia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			szt.	6.000	
48	KNR-W 2-15 d.6 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	RAZEM	6.000
			m	3.000	
49	KNR-W 2-15 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podaj.	RAZEM	3.000
			podaj.	3.000	
50	KNR-W 2-15 d.6 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	RAZEM	3.000
		1	szt.	1.000	
51	KNR-W 2-15 d.6 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 d.6 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		WYMIANA DRZWI			
54	KNKRB 2 d.7 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne (0.90*2.08)	m ²		
			m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
55	KNR-W 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł (0.90*2.08)	m ²		
			m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
56	KNR-W 4-01 d.7 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² DRZWI WEJŚCIOWE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł (0.80*2.08)*2	m ²		
			m ²	3.328	
				RAZEM	3.328
58	KNR AT-44 d.7 0301-01	Nadproża KONBET typu "L" 1.20*2	m belki		
			m belki	2.400	
				RAZEM	2.400
59	KNR 2-02 d.7 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytne wewnętrzne, wejściowe pełne jednozielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone (0.80*2.08)*2	m ²		
			m ²	3.328	
				RAZEM	3.328
60	KNR-W 4-01 d.7 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8		MALOWANIE			
61	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
62	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
63	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		31.20	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
64	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		31.21	m ²	31.210	
				RAZEM	31.210
65	KNR-W 4-01 d.8 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR-W 4-01 d.8 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

KRZYSZTOF TARACIŃSKI
 Upr. Bud. UAN. VI-7342/6/3/34/91
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2
 tel. 667 601 812