

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-02/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m <sup>2</sup>  (8*1.20)+(3.60*9.70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.520	  44.520
2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  (8*4.60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	  36.800
3	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (5.90*2*0.25)+(8*0.25)+(2.40*0.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.670	  5.670
4	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm  (4.60*5)	m  m	  23.000	  23.000
5	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 (8*4.60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	  36.800
6	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm (8*1.30)+(3.60*9.70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.320	  45.320
7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  (8*1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.400	  10.400
8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 12 mm płyta OSB  (4.60*8)+(8*1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.200	  47.200
9	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk  (8*4.60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	  36.800
10	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe SBS 5.2 mm do -20 stopni cesjusza (4.60*8)+(8*1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.200	  47.200
11	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (2.40*0.80)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	  1.920
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm opierzenia okapowe , przy ścianach murów ogniowych i przy kominie (8*0.25)+(5.90*0.25*2)+(2.40*0.25)+(3.60*0.25*2)+(9.70*0.25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.775	  9.775
13	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm opierzenia okap[owe , przy ścianach murów ogniowych i przy kominie obróbki przykrywające (8*0.10)+(5.90*0.10*2)+(2.40*0.10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.220	  2.220
14	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu (2.40*0.80)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	  1.920
15	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz i utylizacja papy odległość 25 km (grunt kat. I-II)  (8*4.60*0.04)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.472	  1.472
16	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach  (9.70*3.60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.920	  34.920
17	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm  (9.70*3.60)+(8*1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.320	  45.320
18	KNR K-05 0105-01	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	45.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(9.70*3.60)+(8*1.30)	m <sup>2</sup>	45.320	
				RAZEM	45.320
19	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m <sup>2</sup>		
		(9.70*3.60)+(8*1.30)	m <sup>2</sup>	45.320	
				RAZEM	45.320
20	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>		
		(8*1.20*0.04)+(2.40*0.80*0.025)+(9.70*0.04*3.60)	m <sup>3</sup>	1.829	
				RAZEM	1.829
21	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 24	m <sup>3</sup>		
		(8*1.20*0.04)+(2.40*0.80*0.025)+(9.70*0.04*3.60)	m <sup>3</sup>	1.829	
				RAZEM	1.829

KRZYSZTOF TARACIŃSKI  
 Upr. Bud., UAN 11-7342/6/B/34-1  
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe  
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2  
 tel. 667 001 812